

Checkliste Kontrolle Asbest-Sanierung

Checkliste
AS 2

Ziel: Ist vor der Sanierung alles in Ordnung? Können die Arbeiter loslegen? Kondensierte Version der Suva-Liste.

Projekt Titel

Datum

		Ja / Nein	Bemerkung
A	Mitarbeiter		
1	Ausgebildete Spezialist für Asbestsanierung ist permanent vor Ort		
	Mitarbeiter wurden über das Vorgehen informiert		
2	Mitarbeiter sind über allgemeine Arbeitssicherheit informiert		
3	Kann mich mit meinen Mitarbeitern verständigen (Sprache)		
4	Mitarbeiter haben die nötige Schutzausrüstung (Maske, Gehörschutz, Schuhe, etc. dabei und benutzen sie korrekt (siehe Checkliste AS 4)		
B	Arbeitssicherheit		
1	Die richtigen Atemschutzmasken werden getragen		
2	Alle Arbeiter in der Zone tragen Schutzanzug		
3	Notfallnummern gut sichtbar aufgehängt		
4	Notausgang (falls notwendig) eingerichtet		
5	Notfallset mit 2 mal PSA vorhanden		
6	1. Hilfe-Set neben Schleuse		
7	Feuerlöscher (wenn nötig) neben Schleuse		
8	Asbestwarnschilder gut sichtbar		
C	Sanierungszone		
1	Zone entspricht Sanierungsplan		
2	Abdichtung komplett		
3	Alle nicht-dekontaminierbaren Flächen sind abgedeckt		
4	Keine "toten" Zonen (Kompensationsöffnungen eingebaut und offen)		
5	Abluft UHG nach aussen?		
6	Abluft Staubsauger nach aussen oder in Zone		
7	Dusche funktioniert (warmes Wasser)		
8	Zugänge zum Arbeitsbereich / Baustelle abgesperrt / gesichert		
9	Werden Abfälle sauber verpackt und Zwischenlager Abfälle sicher?		
D	Unterdruck und Luftaustausch		
1	Unterdruck ausreichend und Reservekapazität UHG (mind. 20Pa, bis 40Pa getestet)		
2	Luftaustausch ausreichend? (min. 6 bis 8 mal/Std, besser mehr als 10)		
3	Belastung der Filter der UHG		
4	Letzte Revision UHG		
5	Akustischer/visueller Alarm funktioniert		
6	Telealarm funktioniert		
7	Luftaustausch Schleuse?		
8	Stromversorgung: Ausreichend?		
E	Dokumentation		
1	SUVA-Deklaration der Baustelle		
2	Schleusenjournal		
3	Sanierungsplan		
4	Liste Arbeiter		

	Datum	Unterschrift
Verantwortlicher Sanierer		
Fachbauleiter		